

比亚迪抚州冲压车间综合布线工程验收单

合同名称：

抚州园区冲压工厂弱电施工及人工

合同编号：

4100099555

开工日期：2022年3月5日

工程名称：抚州冲压车间综合布线工程

施工单位：湖南新浪潮信息科技有限公司

施工地点：抚州冲压车间

验收单位：比亚迪信息中心

验收时间：

2022/4/21


备注信息：

序号	验收项目	型号	单位	合同工程量	验收工程量	备注	验收意见
1	底盒面板	4口86面板_带防尘门	个	15	20		是, 增加5个
2	网络模块	网络模块_六类_不带防尘门	个	20	36		是, 数量增加16个
3	网络水晶头	RJ45_8芯_千兆_六类非屏蔽型	个	100	200		是, 数量增加100
4	网线	网线_超六类_非屏蔽_UTP_305m	箱	20	19		是, 数量减少1箱
5	理线架	六类金属理线架_1U	个	4	5		是, 数量增加1个
6	光纤接续单元盒	3U带4个熔接盘_48口	个	2	3		是, 数量增加1个
7	光纤接续单元盒	2U带2个熔接盘_24口	个	4	4		是
8	网络机柜	2.2M	个	1	1		是
9	网络机柜	12U 壁挂式	台	4	4		是
10	光纤	12芯室外层绞式铠装单模光缆	米	3000	7960	含厂房室内光纤与室外两根主光纤	是, 数量增加4960米
11	桥架	100*100*2.0*6M国际桥架	米	500	430		是, 数量减少70米
12	镀锌线管	25规格线管	米	0	220		是, 数量增加220米
13	PVC线管	25规格线管	米	300	300		是
14	光纤熔接		芯	168	144		是, 数量减少24米
15	人工费用	从配线间到用户桌面的布线	个	50	49		是, 数量减少1个
16	AP安装人工		个	13	6		是, 数量减少7个
17	分光器	1:8 ODN	PCS	2	2		是
18	4芯成品纤	SPL12	PCS	1	1		是
19	4芯成品纤	60M	PCS	1	1		是
20	4芯成品纤	30M	PCS	2	2		是
21	4芯成品纤	20M	PCS	1	1		是

上述工程量是否属实：

施工单位

验收单位



2022.04.21

比亚迪综合布线工程量验收单

合同名称:

合同编号:

开工日期: 2022年3月5日

工程名称: 比亚迪

施工单位: 湖南新浪潮信息科技有限公司

施工地点: 长沙

验收单位: 比亚迪信息中心

验收时间: 2022/4/21

备注信息:

序号	验收项目	型号	单位	合同工程量	验收工程量	备注	验收意见
1	底盒面板	4口 86 面板_带防尘门	个		10		
2	网络模块	网络模块_六类_不带防尘门	个		36		
3	网络水晶头	RJ45_8_芯_千兆_六类非屏蔽	个		100		
4	网线	网线_超六类_非屏蔽 UTP_305	箱		19		
5	理线架	六类金属理线架_1U	个		5		
6	光纤接续单元盒	3U 带 4 个熔接盘_48 口	个		3		
7	光纤接续单元盒	2U 带 2 个熔接盘_24 口	个		4		
8	网络机柜	2.2M	个		1		
9	网络机柜	12U 壁挂式	台		4		
10	光纤	12 芯室外层绞式铠铠单模光缆	米		2860		
11	桥架	100*100*2.0*GM国际桥架	米		30		
12	镀锌线管	25规格线管	米		220		
13	PVC线管	25规格线管	米		200		
14	光纤熔接		芯		96		
15	人工费用	从配线间到用户桌面的布线	个		43		
16	AP安装人工		个		6		
17	分光器 1:8 ODN		PCS		2		原单拆分

长沙比亚迪

18	4芯成品纤	70M	PCS		1		
19	4芯成品纤	60M	PCS		1		
20	4芯成品纤	30M	PCS		2		
21	4芯成品纤	20M	PCS		1		
22	弱电箱		个		0		
上述工程量是否属实: 陈永泉							
施工单位							
验收单位				陈永泉 陈永泉			