

比亚迪抚州总装物流综合布线工程验收单


合同名称：抚州物流中心网络通信弱电集成 合同编号：4100099564 开工日期：2022年3月21日

工程名称：抚州总装物流综合布线工程 施工单位：湖南新浪潮信息科技有限公司 施工地点：抚州总装物流

验收单位：比亚迪信息中心 验收时间：2022/4/21 备注信息：

| 序号 | 验收项目 | 型号 | 单位 | 合同工程量 | 验收工程量 | 备注 | 验收意见 |
|----|---------|---------------------|----|-------|-------|-----------------|------------|
| 1 | 底盒面板 | 4口86面板_带防尘门 | 个 | 10 | 60 | | 是，数量增加50个 |
| 2 | 网络模块 | 网络模块_六类_不带防尘门 | 个 | 20 | 49 | | 是，数量增加29个 |
| 3 | 网络水晶头 | RJ45_8芯_千兆-六类非屏蔽型 | 个 | 500 | 600 | | 是，数量增加100个 |
| 4 | 网线 | 网线_超六类_非屏蔽 UTP_305m | 箱 | 60 | 90 | | 是，增加30箱 |
| 5 | 理线架 | 六类金属理线架_1U | 个 | 31 | 26 | | 是，减少5个 |
| 6 | 光纤接续单元盒 | 3U带4个熔接盘_48口 | 个 | 31 | 7 | | 是，减少24个 |
| 7 | 光纤接续单元盒 | 2U带1个熔接盘_24口 | 个 | 9 | 26 | | 是，增加17个 |
| 8 | 网络机柜 | 2.2M | 个 | 2 | 1 | | 是，减少1个 |
| 9 | 网络机柜 | 12U 壁挂式 | 台 | 31 | 22 | | 是，减少9个 |
| 10 | 光纤 | 12芯室外层绞式铠装单模光缆 | 米 | 6000 | 11480 | 含厂房室内光纤与室外两根主光纤 | 是，增加5480米 |
| 11 | 桥架 | 100*100*2.0*6M国际桥架 | 米 | 1500 | 2100 | | 是，增加600米 |
| 12 | PVC线管 | 25规格线管 | 米 | 1000 | 2360 | | 是，增加1360米 |
| 13 | 光纤熔接 | | 芯 | 888 | 432 | | 是，减少456芯 |
| 14 | 人工费用 | 从配线间到用户桌面的布线 | 个 | 200 | 184 | | 是，减少16个 |
| 15 | AP安装人工 | | 个 | 170 | 114 | | 是，减少56个 |

上述工程量是否属实：

施工单位：_____
 验收单位：_____

 验收日期：2022.08.02

比亚迪综合布线工程量验收单

合同名称:

合同编号:

开工日期: 2022年3月5日

工程名称: *总装物流*

施工单位: 湖南新浪潮信息科技有限公司

施工地点: *郴州*

验收单位: 比亚迪信息中心

验收时间: 2022/4/21

备注信息:

| 序号 | 验收项目 | 型号 | 单位 | 合同工程量 | 验收工程量 | 备注 | 验收意见 |
|----|-------------|---------------------|-----|-------|-------|----|------|
| 1 | 底盒面板 | 4口 86 面板_带防尘门 | 个 | | 10 | | |
| 2 | 网络模块 | 网络模块_六类_不带防尘门 | 个 | | 20 | | |
| 3 | 网络水晶头 | RJ45_8 芯_千兆-六类非屏蔽型 | 个 | | 400 | | |
| 4 | 网线 | 网线_超六类_非屏蔽 UTP_305M | 箱 | | 48 | | |
| 5 | 理线架 | 六类金属理线架_1U | 个 | | 11 | | |
| 6 | 光纤接续单元盒 | 3U 带 4 个熔接盘_48 口 | 个 | | 7 | | |
| 7 | 光纤接续单元盒 | 2U 带 2 个熔接盘_24 口 | 个 | | 15 | | |
| 8 | 网络机柜 | 2.2M | 个 | | 1 | | |
| 9 | 网络机柜 | 12U 壁挂式 | 台 | | 14 | | |
| 10 | 光纤 | 12 芯室外层绞式铠铝单模光缆 | 米 | | 6480 | | |
| 11 | 桥架 | 100*100*2.0*6M国际桥架 | 米 | | 1500 | | |
| 12 | 镀锌线管 | 25规格线管 | 米 | | 880 | | |
| 13 | PVC线管 | 25规格线管 | 米 | | 384 | | |
| 14 | 光纤熔接 | | 芯 | | 384 | | |
| 15 | 人工费用 | 从配线间到用户桌面的布线 | 个 | | 41 | | |
| 16 | AP安装人工 | | 个 | | 88 | | |
| 17 | 分光器 1:8 ODN | | PCS | | | | |

总装物流

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------|-----|-----|------------------|--|--|--|
| 18 | 4芯成品纤 | 70M | PCS | | | | |
| 19 | 4芯成品纤 | 60M | PCS | | | | |
| 20 | 4芯成品纤 | 30M | PCS | | | | |
| 21 | 4芯成品纤 | 20M | PCS | | | | |
| 22 | 弱电箱 | | 个 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 上述工程量是否属实： 陈永 字 | | | | | | | |
| 施工单位 | | | | | | | |
| 验收单位 | | | | 陈永 陈永 | | | |

陈永